### B) Main d'oeuvre:

#### - Qualité

Main d'oeuvre spécialisée et semi-spécialisée dans le style "scandinave", c'est-à-dire construction en bois rond avec joints étan-ches.

## - Quantité

"Les Maisons de billots du Pontiac" devra créer au moins cinq emplois plein temps pendant vingt-six semaines. Ces emplois devraient être détenus par des résidents du Pontiac, dont deux recevront en même temps une formation d'artisan spécialisé en méthodes scandinaves.

# C) Responsabilités

 "Les Maisons de billots du Pontiac" est entièrement responsable de la rémunération et de la sécurité de ses employés pour la durée complète de cette convention.

## D) - Coupe

"Les Maisons de billots du Pontiac" s'engage à couper les arbres avant la montée de sève c'est-à-dire entre le 3 et le 10 mars 1986.

# - Transport

"Les Maisons de billots du Pontiac" s'engage à transporter les arbres immédiatement après la coupe dans un endroit sec donnant sur la route #148.

#### - Ecorçage

"Les Maisons de billots du Pontiac" s'engage à procéder immédiatement à l'écorçage des billots et à les déposer sur des pilliers afin d'éviter tout contact avec le sol.

#### - Façonnage

"Les Maison de billots du Pontiac" s'engage à façonner chacun des billots selon la méthode scandinave en respectant les plans soumis par le Collège de l'Outaouais.

## - Erection temporaire

"Les Maisons de billots du Pontiac" s'engage à ériger l'entière charpente sur un terrain en bordure de la route #148 à Bryson.

Initiales des parties